

Lettre d'information du chantier d'insertion

Novembre 2017

N°5



TREMPLIN Homme et Patrimoine Maison Tiger
Maison Tiger
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
761. Fax: 03 85 32 90 30
Tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/
totemplinhp

Sauvegarde du Patrimoine Industriel Epinecois (S.P.I.E.) 1Bis, Rue de Champagne 71360 EPINAC Tél : 03 85 82 01 76 pierre sallet@orange.fr http://spie.voila.net/

## lome - Epina









Une fois les travaux de charpente terminés, nous avons procédé au chevronnage sur les deux rampants de la toiture. Pour cela nous avons du faire de nombreux calage pour obtenir une surface parfaitement plane. Une fois ce travail réalisé nous avons posé un écran de sous-toiture qui sert de pare-pluie que nous avons fixé avec des lattes clouées sur les chevrons. Après cela nous avons pu clouer les lattes en les espaçant selon la longueur des tuiles.

Enfin nous avons pu commencer à poser les tuiles mécaniques de type Montchanin losangées, sans oublier les chatières, les tuiles faîtières, les tuiles de rive scellées à la chaux hydraulique, les abouts de rive et de faîtage. Enfin il a fallu faire l'abergement de la cheminée. Maintenant nous sommes à l'abri dans le bâtiment central et nous pouvons commencer les travaux de second œuvre.

Bien que l'entreprise chargée d'alimenter le bâtiment en eau ne soit toujours pas intervenue, nous avons réaliser les travaux préparatoires pour pouvoir desservir le bâtiment en eau. Nous avons réalisé un regard intérieur dans lequel sera installée la nourrice qui permettra de dispatcher l'eau dans les différents espaces des bâtiments (WC, toilettes, cuisine,...) et fait les tranchées vers les différents points de distribution.





Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire



UT 71 DIRECCTE



Fonds Social Européen





Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen





CILEF



Pôle-Emploi



Fondation du Patrimoine



A l'intérieur de l'Econome nous avons commencé les travaux de doublage et d'isolation des murs et du plafond.

Nous avons débuté le travail par la pose des fourrures sur suspentes au plafond après avoir tiré les niveaux. Cette tâche achevée nous avons installé deux épaisseur de laine de verre pour bien isoler des combles.

Pendant ce temps, les responsable de la SPIE nous ont fourni le plan électrique du bâtiment et nous avons dû passer l'ensemble des gaines filées pour les lampes, les interrupteurs et la ventilation. Ce travail réalisé nous avons pu commencer à poser les plaques de placo-plâtre au plafond non sans difficulté en raison d'une hauteur trop important pour le lève plaque mis à notre disposition et pour lequel la réalisation d'une rehausse a été nécessaire.

Le plafond terminé nous avons pu poser les fourrures le long des murs, que nous avons stabilisé sur la hauteur avec deux rangées d'appuis. Là encore nous avons installé une épaisseur de laine de verre puis passé les gaines électriques filées pour les prises, les convecteurs et le téléphone.

Actuellement nous en sommes au placage des murs.





L'entreprise de menuiserie chargée de la réalisation de la porte et des fenêtres étant prêt à venir les poser, nous avons été appelés à réaliser des seuils en ciment sur lesquels les huisseries seront posée très prochainement, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus chaud à l'intérieur du bâtiment.