



Journal de Brancion

N° 147

SEPTEMBRE 2022

Murs en pierre sèche

Après avoir terminé une première tranche de travaux sur un long mur de séparation sur la commune de Gréville, nous avons été sollicités pour restaurer un nouveau mur sur la même commune.

Ce nouveau mur, de 9 mètres de long, était en très mauvais état. Recouvert de lierre et de lichens, des racines à son pied le déformaient de plus en plus. Nous avons dû, dans un premier temps, nous débarrasser de toute cette végétation avant de pouvoir reprendre entièrement la reconstruction du mur.

Au terme de trois semaines de dur labeur, le mur a enfin retrouvé une nouvelle jeunesse à la grande satisfaction des clients qui nous ont offerts le café et les croissants. Nous les en remercions vivement.



Revermont

Une partie de notre équipe, ceux qui ne sont plus incarcérés et qui sont volontaires, participe à la réhabilitation des espaces intérieurs de Revermont. Actuellement nous aménageons une pièce qui servira de salle de formation. Après avoir isolé le plafond avec de la laine de verre et posé les rails, nous avons vissé les plaques de placo-plâtre. Nous allons entreprendre le placage des murs dès la semaine prochaine avec pour objectif d'avoir une pièce entièrement terminée et fonctionnelle d'ici fin novembre.



Lettre d'information
du chantier d'insertion

Façades à Montceaux-Ragny

Nous avons entrepris un nouveau chantier sur la commune de Montceaux-Ragny. Nous devons reprendre les façades et pignons d'une maison. Les deux pignons et la façade extérieure doivent être rejointoyés tandis que la façade doit être enduite. Nous avons dans un premier temps installé les échafaudages et protégé les ouvertures afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Puis nous avons fait des tests de couleur que nous avons soumis au client. Comme ce travail était une découverte pour la plupart d'entre nous, Wilfried nous a appris les dosages à utiliser pour les différentes étapes : Pour le gobetis : 3 seaux de sable, deux de chaux hydraulique et deux poignées de fibre ; pour le dégrossi : 2 seau de sable, 1 de chaux et deux poignées de fibre et enfin pour la couche de finition : 2 seaux de sable, 1 de chaux, 10 cuillères d'ocre ombre naturelle et 20 d'ocre havane. Cette semaine nous allons terminer le rejointoiement du mur de façade et entreprendre le grand pignon.



Lavoir de Fuissé

Les travaux se poursuivent sur le lavoir de Fuissé. Nous avons terminé le rejointoiement du mur du fond, dégagé la végétation qui poussait au dos du lavoir et qui commençait à envahir le toit, changé les tuiles cassées, moulé et remplacé une dalle au fond du lavoir, repris les dalles extérieures au bassin, nettoyé les maçonneries de la fontaine et scellé les pierres fendues. Il nous reste une margelle à reprendre de même que deux pierres à laver. Nous avons également refait la porte de la fontaine qui était trop rongée par l'humidité pour pouvoir être conservée. Nous devrions pouvoir rapidement terminer cette restauration.



Roman

Je m'appelle Roman et j'intègre l'équipe de Brancion pour effectuer 140 heures de TIG. Cette mesure fait partie de ma peine que j'ai réussi à faire transformer en TIG au sein de l'association TREMLIN Homme et Patrimoine que je connais pour y avoir déjà travaillé entre 2018 et 2019. J'y avais appris beaucoup de choses et j'en ai gardé un excellent souvenir.



Avec le concours de

TREMLIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
<http://www.tremplinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>
<https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>

