



# Le Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Aley

Lettre d'information du chantier d'insertion

8

## Pose des cadres supports des 2 WC.

Le choix des WC modernes suspendus n'était pas la première option retenue, aussi les fixations des cadres nous ont posé quelques difficultés pour pouvoir ancrer solidement les pieds avec des goujons et des chevilles dans le mur. Ces sanitaires seront plus esthétiques que les WC classiques et faciles à entretenir.

Sven, Kamel, Jamel



## Poutres.

Après avoir dégauchis les poutres, nous avons tracé les ancrages des solives en partie à l'aide d'un calepinage (relevé des cotes des ancrages sur une partie existante afin de les reporter sur une poutre à restituer pour que ceux ci correspondent les uns aux autres) avant de mortaiser leur emplacement à l'aide d'une mortaiseuse à chaîne aimablement prêtée par Mr. Haufmann. En même temps les feuillures et moulures ont été réalisées au moyen d'une défonceuse aimablement mise à notre disposition par M. Raphaël. La plupart d'entre-nous a découvert ces machines qui nous sont d'une aide précieuse.

Jean-Claude, Bernard, Tahar, Sven, Josiane, Kamel, Raphael

## Dépose de l'ancienne poutre.

La dépose de l'ancienne poutre cassée a été faite plus tôt que prévu à l'aide d'un intervenant extérieur disposant d'une pelleteuse avec un bras articulé. Cette dépose nous a permis de mieux visualiser la façon de procéder pour la mise en place des 3 autres poutres à restituer, ce qui constitue malgré tout une phase délicate.

L'équipe

## Mur de séparation de la salle basse.

Après avoir monté un échafaudage pour démolir le mur de séparation dans la salle basse, Olivier et Josiane ont démonté le mur pierre par pierre à l'aide d'un pic et d'une massette, Tahar et Bernard ont trié les pierres et évacué les gravas dans la benne.

Olivier, Josiane, Tahar, Bernard



## Faïence

Avec Franck nous avons calculé le nombre de carreaux de faïence nécessaires pour les sanitaires, puis tracé les hauteurs, largeurs et axes de symétrie avec niveau et fils à plomb afin de bien commencer. Ceci était notre première fois et nous nous en sommes bien sortis (je trouve) ... , même si Franck s'est un peu énervé.

Jimmy, Franck



## Barres anti-panique.

Nous avons posé les barres anti-panique sur les portes de grange, d'écurie et des sanitaires, ce qui est indispensable au niveau de la sécurité. Cela nous a obligé à faire quelques petites modifications de pose, les portes n'étant pas identiques ni standards.

Jimmy, Raphaël

## Moyens de levage

Franck et moi avons positionné les palans et les élingues sur la charpente du toit de la salle basse. Franck s'est équipé d'un harnais de sécurité pour ne pas prendre de risque car il devait monter sur une échelle à environ 9 à 10 mètres de hauteur.

Jimmy, Franck



## Formation

En formation, en dehors de la rencontre régulière avec les assistantes sociales pour le suivi personnel, nous avons listé les compétences acquises, étudié les grandes étapes pour parvenir à l'emploi en particulier en reprenant les CV, et aussi nous avons fait un travail avec les verbes (CAMINARE) pour déterminer les aspirations personnelles et professionnelles.

L'équipe

### **Avec le concours financier de :**

Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale  
Du Travail de l'Emploi et de la Formation  
Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires Culturelles  
De Bourgogne



### **Contact :**

TREMPLIN Homme et Patrimoine  
10, Rue des Juifs  
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24  
tremplin.hp@free.fr  
<http://www.tremplinhp.com>  
&  
P.H.A.R.E.  
Mairie - 71640 GIVRY  
BP 80010 BLANZY  
<http://www.tourdubost.com>