

## Journal de MEAUCE

N°I6

**NOVEMBRE 2022** 

## Travaux de consolidation de la voûte

Les travaux de consolidation intérieure de la voûte ayant été menés à bien, nous avons pu commencer les travaux de dépose de la croûte de béton posée sur la voûte.

Nous avons commencé par la base et plus nous montions, plus cela devenait périlleux, car les pierres scellées par le béton se déchaussaient au fur et à mesure. Par ailleurs, plusieurs pierres gélives s'effritaient lorsque nous les retirions. La partie supérieure de la voûte, davantage soumise aux intempéries était dans un mauvais état de conservation malgré la couche de béton.

Pour poursuivre les travaux dans de bonnes conditions de sécurité, nous avons dû nous équiper de harnais fixés sur les barres d'échafaudage.

L'évacuation des gravats a demandé de très nombreux allers-retours et le montecharge a été particulièrement sollicité. Nous nous félicitons d'avoir cet outil à notre disposition qui nous facilite l'acheminement des matériaux.

Suite à cette tâche, nous avons entièrement nettoyé la voûte au jet dans un premier temps et à la brosse avec beaucoup d'huile de coude.





Lettre d'information du chantier d'insertion Cette étape terminée, nous avons commencé les travaux de consolidation de la voûte avec des pierres scellées à la chaux en commençant par la base et en remontant vers le sommet. Il s'agit d'un travail minutieux pour bien placer la bonne pierre au bon endroit.

Le mauvais temps, avec le vent et la pluie arrive. L'automne est maintenant bien installé. Cela n'empêche pas les grues de passer au-dessus de nos têtes dans une bruyante cacophonie.

Nous venons de recevoir une nouvelle livraison de sable et de chaux, ce qui devrait nous permettre de terminer nos travaux de consolidation en attendant la livraison de laves prévue en janvier.











Tél.: 03 85 32 90 30 tremplinhp@tremplinhp.com http://www.tremplinhp.com http://www.tourdubost.com https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp





