



Lettre d'information du chantier d'insertion

Octobre
2017

N°4

L'Econome - Epinac

Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCON
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremlinhp@tremlinhp.com
<http://www.tremlinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>
<https://fr-fr.facebook.com/tremlinhp>

Sauvegarde du Patrimoine Industriel
Epinacois (S.P.I.E.)
18bis, Rue de Champagne
71360 EPINAC
Tél : 03 85 82 01 76
pierre.sallet@orange.fr
<http://spie.voila.net/>



TREMLIN
Homme et Patrimoine

Après en avoir terminé avec la pose des solives entre les entrails et les murs pignons, nous avons posé un sol en OSB afin de nous permettre de monter la charpente en toute sécurité.



A l'aide d'un palan nous avons hissé sur ce sol les éléments des deux fermes que nous avons assemblés après avoir réalisé les quelques ajustements nécessaires au bon emboîtement dans les entrails.



Les deux fermes ont été positionnées dans les entrails et hissées sans aucune difficulté. Nous avons ensuite pu installer la faîtière.

Pendant ce temps, l'équipe au sol a continué à préparer les éléments pour la suite des travaux : taille des sablières et des pannes, préparation des chevrons et des cales.



Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire



UT 71 DIRECCTE



Fonds Social Européen



Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

Ville d'Épinac



CILEF



Pôle-Emploi



Fondation du Patrimoine



Une fois tous les éléments de charpente assemblés, nous avons pu procéder au chevronnage de l'ensemble. Il nous aura fallu moins de deux jours pour y parvenir. Le plus long n'était pas de poser les chevrons mais de caler ceux-ci pour conserver une parfaite horizontalité du rampant.

Pendant ce temps une partie de notre équipe s'est mobilisée pour reprendre les maçonneries de briques des deux pignons. Nous avons utilisé les briques de récupération pour remonter la face extérieure des pignons, briques jointoyées à la chaux hydraulique. N'ayant pas assez de briques pour réaliser le parement intérieur, nous avons décidé de coffrer le couronnement des rampants et de couler un béton, ce qui permet de donner de la solidité au haut du mur.

Il nous faut maintenant passer à l'étape de la couverture. Nous avons commencé à poser le sous toiture et le lattage. Bientôt nous pourrons précéder au contre lattage et commencer la couverture en tuiles mécaniques losangées de type Montchanin.

Depuis quelques jours, protégés par le plancher et la couverture, nous pouvons commencer les travaux intérieurs. Nous avons mis en place les suspentes qui nous permettront d'isoler et de fixer le placo-plâtre au plafond.

