



Le Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley

Lettre d'information du chantier d'insertion

4

Nous avons calculé le débit de bois pour la porte de la grange, de l'écurie et des sanitaires, d'après les cotes des ouvertures existantes et le plan de l'architecte. Nous avons évalué la quantité de tuiles, de liteaux, de chevrons et de voliges nécessaires pour l'auvent. Nous avons aussi procédé de même pour les briques, le plâtre et les liteaux des voûtaines.



Nous avons commencé la réalisation de l'auvent, ce qui nous a amené à découvrir de nouvelles techniques.

Dans le village de Bissy on a cherché et observé des modèles d'auvents pour compléter le plan de l'architecte, et voir les détails de ce que nous devons réaliser.

Après avoir appris la réalisation d'un plan à l'échelle, nous avons reproduit celui-ci en grandeur réelle sur le sol ; c'est le traçage de l'épure. A l'aide de celle-ci nous avons tracé les différentes pièces de bois constituant les deux potences de l'auvent. Nous avons ensuite taillé les bois (tenons, mortaises, ornements, assemblage à mi-bois) puis procéder à l'assemblage à blanc, tout en préparant le mur de la grange pour enfin les assembler, les étayer et les sceller à leur place.

Parallèlement à la construction de l'auvent, nous avons commencé la reconstruction des voûtaines de l'espace sanitaire. Nous avons d'abord démonté le vieux plancher à l'aide d'un pied de biche, puis évacué le paillage et les gravas se trouvant sous le plancher pour retrouver la maçonnerie existante de ceux-ci. Parmi les voûtaines existantes, nous en avons démonté trois, les solives étaient pourries. De nouvelles solives ont été posées après avoir été mises en forme afin de reproduire les solives anciennes et reconstituer les quinze voûtaines manquants.



Afin de mettre au point le gabarit, nous avons réalisé plusieurs essais qui nous ont permis d'ajuster le réglage du gabarit et de régler les quelques défauts que nous avons observés



Pour avoir une vision d'ensemble des objectifs du chantier, une programmation à été réalisée, ceci étant nécessaire afin de préciser les dates des différentes étapes et d'établir le planning.

Nos travaux nous amènent à nous confronter à des craintes variables selon les individus.

Travail en hauteur (échafaudage, plafond, ..) utilisation des machines outils.

Pour les apprivoiser, la prudence et la vigilance sont de rigueur, tout en ayant connaissance de ses propres limites.



Dans l'esprit de Pontus de Tyard, des manifestations sont organisées par l'association, la 6^{ème} édition du marché du curieux a connu un grand succès populaire. Les visiteurs sont venus nombreux, environ 2500, intrigués par les diverses attractions proposées, du maréchal ferrant à la maroquinerie, en passant par le troupeau d'oies encadré par un chien, ainsi que toute une panoplie d'artisan et de marchands ambulants.

Par la suite d'autres animations sont prévues :

- ⇒ Les 27, 28 et 29 juillet, 3 jours de musique, de poésie et de danse.
- ⇒ Les 15 et 16 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, visites guidées et diverses animations sont prévues au château.
- ⇒ Du 20 octobre au 4 novembre, « les enclumés » proposent différents spectacles entre théâtre, musique, cirque ainsi que des expositions artistiques pendant la quinzaine dans le cadre des artistes en résidence au château.

Avec le concours financier de :

Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires Culturelles
De Bourgogne



Contact :

TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
&
P.H.A.R.E.
Mairie - 71640 GIVRY
BP 80010 BLANZY
<http://www.tourdubost.com>