



Journal de MEAUCE

N° 1

JUIN 2021

Le contexte

Le chantier d'insertion pour la restauration du pigeonnier du château de Meauce vient de débuter.

Le château de Meauce se situe dans le département de la Nièvre, au sud de Nevers à la limite de l'Allier.

Le pigeonnier, ou colombier, est une ancienne

tour de guet qui a été transformée. La date de 1636 est lisible sur le linteau d'une lucarne.

Le pigeonnier se compose d'une tour et d'un édicule d'accès à une cave.

D'importants travaux nous attendent et notre premier travail consiste à

analyser l'état de conservation, les dégradations et envisager la programmation des travaux à venir.

Classé monument historique les travaux de restauration sont placés sous la responsabilité d'un architecte du patrimoine.

L'équipe

Le chantier a débuté 8 juin avec une toute petite équipe composée de trois personnes : Charlotte, Rachid et Philippe qui a été rejointe par Alice le 21 juin et par Catherine et Thierry depuis le 5 juillet. Nous attendons avec im-

patience de pouvoir compléter notre équipe afin de tenir les objectifs et les délais.

Bruno est là pour nous guider dans la réalisation des travaux et pour nous apprendre les techniques.

Charlène nous apporte des outils méthodologiques et nous accompagne dans la construction de nos projets.

Quant à Michel il suit l'évolution du projet.

Lettre d'information
du chantier d'insertion



Les travaux


Avant la première visite de l'architecte et en attendant l'arrivée des premiers matériaux et surtout l'échafaudage et après avoir pris connaissance de l'ensemble des travaux à réaliser et d'en définir les étapes, nous avons commencé par dégager les joints dans les maçonneries à hauteur d'homme à l'extérieur de la tour avant de dégager

les trous de boulins à l'intérieur et d'évacuer les gravats.

Suite à cela, nous avons réfléchi à la meilleure façon d'étayer la cave voûtée, voûte qui doit recevoir un échafaudage à partir duquel la voûte sera restaurée. Nous avons donc réalisé un plan et calculer le débit de bois nécessaire à la réalisation de cet étalement.

Dès la réception du bois nous nous sommes attelés à la tâche : calcul des longueurs, traçage à l'équerre et à la fausse équerre, découpe à la scie égoïne et à la scie circulaire, et pose d'un premier arc de soutien.

Nous devons en réaliser 7 pour une bonne consolidation de la voûte....



TREMLIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
<http://www.tremplinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>
<https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>

Avec le concours de

NIÈVRE
le département

l'Europe
s'engage
en
Bourgogne-Franche-Comté



Union européenne

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen


**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ**


**PRÉFET
DE LA NIÈVRE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*


pôle emploi


**CHÂTEAU
DE MEAUCE**