Journal de MEAUCE

N°3 SEPTEMBRE 2021

Lettre d'information du chantier d'insertion

L'échafaudage

Après avoir consolidé la voûte de la cave, déposé la charpente et la couverture de l'édicule et commencé le renforcement des maçonneries à la base du pigeonnier, il nous tardait de pouvoir intervenir sur le fût pour en reprendre l'ensemble des maçonneries. C'est donc avec plaisir que nous avons vu arriver sur le chantier l'entreprise Jonathan ROUX venue livrer et monter l'échafaudage. Nous nous sommes contentés, pour des raisons de sécurité, d'aider au déchargement et au montage de la base. Le montage terminé nous avons maintenant accès à toutes les parties extérieures du bâtiment.

Notre équipe s'est renforcée de deux nouvelles recrues : Hervé et Franck. Toutefois il reste encore des places disponibles pour compléter notre équipe.

Nous avons pu étudier le sommet du pigeonnier et plus particulièrement l'état de la dalle en ciment qui recouvre la voûte et que nous devrons prochainement déposer. Nous avons également calculé le métré de corniche à remplacer afin de commander les pierres à tailler.

Nous avons reçu la visite de M. WENZEL de la Conservation Régionale des Monuments Historiques accompagné de Monsieur ROTONDO, lavier, qui nous accompagnera dans l'apprentissage de la taille puis de la pose de laves.

Le lundi 27, en arrivant sur le chantier nous avons eu la mauvaise surprise de constater que la porte du pigeonnier avait été fracturée et que la quasi-totalité de notre matériel avait disparu. Nous avons dû le remplacer rapidement pour reprendre nos activités.

Consolidation de maçonneries

Actuellement nous nous employons à consolider les maçonneries du pigeonnier. L'état est beaucoup plus dégradé que ce que nous avions imaginé. De nombreuses pierres sont déchaussées, et nous sommes en présence de nombreux vides à combler et de fissures à reboucher.

Pour réaliser ce travail nous utilisons une chaux hydraulique Saint-Astier, pour garantir la solidité et surtout pour ne pas rencontrer de difficultés liées à la baisse rapide des températures. Dans un second temps, pour finaliser le travail nous utiliserons une autre chaux pour faire les joints de finition.

Avec le concours de

TREMPLIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp

Union européenne

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen