

Journal de Brancion

N°183

Trimestre n°2 – 2026
Avril à Juin

Boyer

Clap de fin pour le chantier de Boyer !

Le chantier de Boyer touche désormais à sa fin avec l'achèvement de la toiture en **laves**. Nous avons posé et scellé la dernière rangée de laves ainsi que l'ensemble de l'arase en rive au mortier. Une feuille de plomb a été intégrée sous le scellement afin d'assurer une parfaite étanchéité de l'ouvrage.

À l'arrière du lavoir, nous avons également restauré les voûtes, qui étaient fortement dégradées. Pour retrouver leur forme d'origine, un coffrage cintré a été réalisé et utilisé,

La dernière étape du chantier concernait les enduits extérieurs. Trois échantillons ont été préparés avec différents dosages d'ocre de Sienne afin de permettre à la commune de choisir la teinte la plus adaptée. Ils ont retenu une finition grattée, dont l'aspect plus rustique s'intègre parfaitement à l'ambiance authentique du lavoir.

Une fois les travaux terminés, nous avons procédé au nettoyage complet et au rangement du chantier. Tout au long de cette restauration, de nombreux passants et curieux se sont arrêtés pour observer l'évolution des travaux et nous ont fait part de leurs compliments sur la qualité du résultat.

Nous avons également eu le plaisir de recevoir la visite du maire, venu constater l'avancement des travaux. Il a salué le travail réalisé et félicité toute l'équipe,

Malgré des conditions particulièrement éprouvantes en raison de la canicule, nous avons mené ce chantier à son terme. Grâce à la motivation, à la solidarité et à la détermination de toute l'équipe, cette belle restauration est aujourd'hui une réussite dont nous sommes particulièrement fiers !

Grevilly

Nous avons finalisé le mur en pierre sèche que nous avions commencé précédemment. Cet ouvrage, d'une hauteur d'environ 1,90 m et d'une longueur de près de 18 m, est désormais entièrement achevé. Sa réalisation a demandé précision et savoir-faire afin de garantir sa stabilité tout en respectant les techniques traditionnelles de la pierre sèche.

Donzy-le-Perthuis

Nous avons repris un mur effondré en veillant à créer une bonne évacuation de l'eau à sa base. Pour cela, nous avons réalisé une barbacane, indispensable pour permettre un meilleur écoulement de l'eau et éviter qu'elle n'exerce une pression trop importante sur le mur. Avec des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents, ce type d'aménagement devient essentiel. Nous avons ensuite terminé le mur par la pose des pierres de couronnement.

Bussières

Nos équipes ont eu le plaisir de collaborer avec **Martin Muriot**, murailler professionnel, qui nous a accueillis sur son chantier de Bussières dans le cadre de la restauration des murs en pierre sèche du **Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson**.
Cette expérience leur a permis de participer à un chantier d'envergure, de découvrir les techniques de restauration de la pierre sèche et d'acquérir de nouveaux savoir-faire grâce au partage d'expertise de Martin Muriot. Une belle occasion de contribuer à la préservation de ce patrimoine emblématique.

Avec le concours de

Cofinancé par l'Union européenne

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

SAÔNE & LOIRE
DÉPARTEMENT

France Travail

RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Fondation BTP-PRÉVOYANCE
ABRITÉE PAR LA FONDATION DE FRANCE

FONDATION SOLIDARITÉS
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

TREMPLIN
HOMME ET PATRIMOINE

Tremplin Homme et Patrimoine
2, Chemin Janicot - Espace Revermont - BRANCION,
71700, MARTAILLY LES BRANCION
tremplinhp@tremplinhp.com

Faites un don !!

helloasso